

Отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы в 2022 году проведены работы по созданию комфортных условий проживания и отдыха населения на следующих территориях:

1. Благоустройство общественной территории «Пустырь между улицами Пасторова и Текстильщиков с лестницами к Нарвским водопадам (Парусинка)» (в рамках победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды).

Работы по благоустройству проводились с 2021 года.

По итогам 2022 года заключено два контракта на общую сумму 82 951 080,76 рублей, из них:

- федеральный бюджет 50 000 000,00 рублей;
- областной бюджет 29 362 983,23 рублей;
- районный + местный бюджет 3 588 097,53 рублей.

На сегодняшний день работы по вышеуказанной территории выполнены в полном объеме.

2. Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область. Кингисеппский район. г. Ивангород. сквер по ул. Гагарина (вдоль набережной канала) (1 этап). На благоустройство данной территории предусмотрено 33 707 865,17 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета в размере - 9 420 000,00 рублей;
- средства областного бюджета Ленинградской области в размере - 20 580 000,00 рублей;
- средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» в размере - 3 707 865,17 рублей.

По вышеуказанному контракту работы завершены в полном объеме.

По данной территории запланированы работы по 2 этапу благоустройства территории в 2023 году.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Реализация инициативных предложений жителей МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализованы 3 территории:

1. «Благоустройство: благоустройство сквера по ул. Льнопрядильная вдоль МБДОУ «Детский сад № 2» (завоз плодородного грунта, кронирование и спил деревьев, устройство пешеходных дорожек) в г. Ивангороде», сумма проведения работ - 1 452 135,07 рублей, из которых:

- областной бюджет 1 270 618,19 рублей;
- местный бюджет 181 516,88 рублей.

2. В рамках безопасности дорожного движения проведены работы:

Демонтаж бетонного основания пешеходной дорожки у здания центральной аптеки на Кингисеппском шоссе г. Ивангорода.

3. Устройство пешеходной дорожки у д. 20А по Кингисеппскому шоссе (со стороны трассы А-180); установка искусственных неровностей и дорожных знаков к ним по ул. Загородная между д. 2 и 4; между д. 8 и 10.

Проведены работы на сумму: 958 950,64 рублей, из которых:

- областной бюджет 839 081,81 рублей;
- местный бюджет 119 868,83 рублей.

Работы завершены.

Отчет
о выполнении муниципальной программы «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и
обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году планировалось провести ряд мероприятий по организации гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В связи с трудностями в финансировании и формировании бюджета, было принято решение о выделении средств на наиболее значимые и необходимые на этот период из перечня необходимых в указанных областях работ, а именно:

По гражданской обороне:

- проводились работы по введению в действие на территории городского поселения системы оповещения («Система-112») с последующим её подключением к РАСЦО Ленинградской области - работы проводились без оплаты, под эгидой Правительства Ленинградской области.

Так в Ивангороде работниками ГКУ «Объект № 58» установлены громкоговорители в четырёх местах города, а именно:

- здание администрации МО «Ивангородское городское поселение» (ул. Гагарина д.10) - направление вещания в сторону ул. Матросова;

- Ивангородского культурно-досугового центра (ул. Гагарина д.ба) - направление вещания в сторону Кингисеппского шоссе;

- Детской школы искусств (ул. Садовая д.8а) - направление вещания в сторону ул. Псковская.

- МБОУ Ивангородская ООШ № 2 (ул. Пасторов д.10) - направление вещания в сторону ул. Пасторова; Ленинградской области;

- на постоянной основе проводилась работа по исполнению Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.09.2017 № 2515 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в части запрета купания в летний период и запрете выхода на лёд в зимний период. Благодаря проведённой профилактической работе фактов гибели людей в зоне ответственности городского поселения не зарегистрировано. Работа проводилась силами должностных лиц администрации МО «Город Ивангород» совместно с представителями ГИМС Кингисеппского района. Финансирование не потребовалось.

По пожарной безопасности:

В здании администрации в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1. Весной и осенью проведены испытания оборудования пожарных шкафов;
2. На втором этаже административного здания Администрации города смонтирована пожарная охранная организация, таким образом монтаж пожарной сигнализации завершён, с уполномоченной организацией заключен договор на обслуживание; весной и осенью проведены проверки и испытания работоспособности пожарных гидрантов на территории города.

Общий объем финансирования Программы составил - 417 955,00 рублей.

Отчет
о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО "Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В области антитеррористической защищённости объектов и территорий городского поселения активизирована работа по восстановлению и модернизации системы АПК «Безопасный город».

Финансирование работ осуществлялось из областного бюджета, реализация технической составляющей происходило под патронажем Регионального мониторингового центра Ленинградской области. В июле 2022года введены в эксплуатацию 35 камер.

В рамках реализации проекта «Комфортная среда» в районе Парусинка, на улице Текстильщиков установлены дополнительно ещё 18 камер. Монтаж осуществляла фирма ООО «Стеле». Таким образом возможности системы АПК «Безопасный город» значительным образом расширены, в настоящее время функционирует 53 камеры. В 2022 году на реализацию Программы было израсходовано 261 000,00рублей.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в «МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовано следующее:
За 2022 год стоимость работ – 12 193 238,98 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета Ленинградской области в размере – 3 342 455,82 рублей;
- средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 7 535 859,39 рублей;
- средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» в размере - 1 314 923,77 рублей.

выполнены работы по:

Организация освещения улиц (ТО уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение).

Стоимость работ – 8 169 833,5 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 7 372 753,50 рублей;
- средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» в размере – 797 080,00 рублей.

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.

Стоимость работ – 393 542,51 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета Ленинградской области в размере – 243 452,83 рублей;
- средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» в размере – 150 089,68 рублей.

Вывоз твердых коммунальных отходов (за 2022 год объем образованных и вывезенных ТКО составляет – 3,94 тыс. тонн).

Стоимость работ – 292 794,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» в размере – 292 794,09 рублей.

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (реконструкция уличного освещения, приобретение детского оборудования для детских площадок).

Стоимость работ – 3 262 108,88 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета Ленинградской области в размере – 3 099 002,99 рублей;
- средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 163 105,89 рублей.

Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории МО «Ивангородское городское поселение».

Стоимость работ – 74 960,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета МО «Ивангородское городское поселение» в размере – 74 960,00 рублей.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3-этап Речные променады» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3-этап Речные променады» направлены средства на строительство променада в сумме 3 100 783,20 рублей (за счет безвозмездных средств от нерезидентов), исполнение 800 000,00 рублей, или 25,8%. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Муниципальная программа закрыта.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Ивангородское городское поселение» на 2022-2024 годы» проведены такие мероприятия как:

Праздничное мероприятие, посвященное 77- годовщине снятия блокады Ленинграда - 27 января;

Памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана - 15 февраля;

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества - 23 февраля;

Народное гуляние «Широкая Масленица»- 6 марта;

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Букет из самых нежных чувств!»- 8 марта;

День работника культуры- 24 марта;

Памятные мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей -11 апреля;

Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.- с 01 по 09 мая;

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России «Мой край - моя Россия!» - 12 июня;

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби - 22 июня;

Мероприятия, посвященные 530-летию со Дня основания Ивангорода - с 11 по 18 июля;

Комплекс процессных мероприятий "Формирование благоприятных условий и развития творческого потенциала населения". Утвержденные ассигнования 1 971 053,00 руб., исполнено 1 971 053,00 руб. Процент исполнения 100%

Средства направлены на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в сумме 1 971 053,00 руб., (приобретение оргтехники, компьютерной техники, звукового и светового оборудования, приобретение мебели для библиотеки, шатров-палаток для проведения культурно - массовых мероприятий), из них:

1 872 500,00 руб. - средства областного бюджета;

98 553,00 руб. - средства районного бюджета;

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы"

Утвержденные ассигнования 19 498 187,28 руб., исполнено 19 188 235,01 руб. исполнение составило 98,4%.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Ивангородский культурно-досуговый центр», в том числе на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в сумме 7 741 200,00 руб., в том числе:

3 870 600,00 руб. средства областного бюджета,

3 870 600,00 руб., средства районного бюджета.

Комплекс процессных мероприятий "Формирование благоприятных условий и развития творческого потенциала населения". Утверждено 5 750 000,00 руб., исполнено 5 735 000,00 руб. Процент исполнения 99,7%.

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Культура МО «Ивангородское городское поселение» на организацию и проведение мероприятия в области культуры.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Ивангородское городское поселение» на 2022-2024 годы» проведены мероприятия:

1. Водный фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества;
2. Футбольный матч, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
3. Футбольный матч, посвященный Дню России;
4. Соревнования по настольному теннису «Граница-2022»;
5. Спортивное ориентирование «Клад барона», в рамках проведения мероприятий, посвященных 530-летию со дня основания Ивангорода - 11 июля.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта". Утверждено 28 171 958,35 руб., исполнено 27 832 016,89 руб. Процент исполнения 98,8 %.

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Ивангородское городское поселение». Из них по целевым статьям бюджета: Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения-Утверждено 1 045 000,00 руб., исполнено 1 045 000,00 руб. Процент исполнения 100 %.

Средства направлены на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, (приобретение оборудования для тренажерного зала, приобретение газонокосилки), из них:

992 750,00 руб. - средства областного бюджета;

52 250,00 руб. - средства районного бюджета;

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений .Утверждено 4 488 341,35 руб., исполнено 4 413 991,75 руб. Процент исполнения 98,3%.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Ивангородский центр спорта» - *Осуществление закреплённых за муниципальными образованиями законодательством полномочий* .Утверждено 21 486 807,00руб., исполнено 21 221 215,14. Процент исполнения 98,8 %.

Средства выделены с бюджета Кингисеппский муниципальный район и направлены на обеспечение деятельности МКУ «Ивангородский культурно-досуговый центр».

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта". Утверждено 1 091 810,00 руб., исполнено 1 091 810,00 руб. Процент исполнения 100 %.

Средства направлены на оплату кредиторской задолженности за 2021 год за проектирование и реконструкцию стадиона на Кингисеппском шоссе в г.Ивангород.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта". Утверждено 60 000,00 руб., исполнено 60 000,00 руб. Процент исполнения 100 %.

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Ивангородское городское поселение», на организацию и проведение мероприятия в сфере физической культуры и спорта.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» на 2022-2024 годы проведены мероприятия:

1. День молодого избирателя - 24 февраля;
2. Памятный митинг, посвященный гибели 6-й роты Гвардейской Псковской дивизии - 01 марта;
3. Организована встреча участников Автопробега в ивангородской крепости - 2 апреля;
4. Велопробег, посвященный Великой Победе;
5. Акция «Георгиевская ленточка»
6. Субботники на Братских захоронениях;
7. Акция «Бессмертный полк»
8. Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей
9. Акция Свеча Памяти - 22 июня;
10. Парусный фестиваль, в рамках проведения мероприятий, посвященных 530-летию со дня основания Ивангорода - 15 июля;
11. О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации - 22 августа;
12. Молодежные мероприятия, посвященные Дню физкультурника;
13. Областной хоровой фестиваль (волонтеры) - с 27 по 28 августа 2022 года.

Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью". Утвержденные ассигнования 575 192,00 руб., исполнено 570 665,17 руб. Процент исполнения 99,2%.

Из них по целевым статьям бюджета:

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью : Утверждено 200 000,00 руб. Исполнено 200 000,00 руб. Процент исполнения 100%.

Средства направлены на проведение городских мероприятий по молодежной политике. - Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи Утверждено 375 192,00 руб.

Исполнено 370 665,17 руб. Процент исполнения 98,8%

Средства направлены на содействие трудовой адаптации и занятости молодежи.

Комплекс процессных мероприятий "Организация временных рабочих мест для подростков".

Утверждено 459 000,00 руб.

Исполнено 459 000,00 руб. Процент исполнения 100 %

Средства направлены на организацию летней трудовой занятости подростков.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы в 2022 году были утверждены ассигнования в размере 12 795 672,00 руб. реализованы следующие мероприятия:

За 2022 год стоимость работ составила – 12 795 639,00 рублей.

Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».

выполнены работы по:

- Ремонт автомобильной дороги к строящемуся дому по ул. Федюнинского, г. Ивангород – 11 200 300,00;
- Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 807 967,00 рублей;
- Прочие (расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика г. Ивангорода» на мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения – 787 372,00 рублей.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

В рамках муниципальной программы запланированы средства в размере 219 209 749,64 руб.

По мероприятиям направленным на достижение целей федеральных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"бы утверждены ассигнования - 65 237 235,92 руб., исполнено 0,00 руб.

Муниципальному образованию Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» путем участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», была выделена субсидия:

- 64 584 835,92 руб. за счет средств областного бюджета из расчета 1 кв.м. 59 523,00 руб.
- 652 400,00 руб. за счет средств районного бюджета.

С учетом роста стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения до 111 685,09 руб. и отсутствии средств в бюджете, исполнение данной программы без дополнительного финансирования не представляется возможным.

На мероприятия по устройству ливневой канализации к строящемуся дому было утверждено 1 550 700,00руб, исполнено 1 550 694,42 руб., процент исполнения 100 % .

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на подключение ливневой канализации к строящемуся дому.

Мероприятия в рамках Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" было утверждено 149 732 163,72 руб., исполнено 149 732 163,14 руб.Процент исполнения 100 % .

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. В рамках программы планируется приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» путем участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в том числе:

- 137 916 206,72 руб. за счет средств областного бюджета;
- 11 646 000,00 руб. за счет средств районного бюджета;
- 169 957,00 руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Жилье для молодежи", были утверждены ассигнования в размере 2 689 650,00 руб., исполнение составило 2 689 650,00 руб. или 100%.

Средства направлены в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на предоставление социальных выплат молодым семьям, на приобретение (строительство) жилья, в том числе:

- 2 133 176,23 руб., за счет средств федерального бюджета, исполнение составило 100%;
- 2 133 176,23 руб., за счет средств областного бюджета, исполнение составило 100%;
- 295 861,50 руб., за счет средств районного бюджета, исполнение составило 100%.

Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Ивангородское городское поселение» за 2022 год.

По комплексу процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в 2022 году при плановых назначениях в сумме 5 198 404,07 руб., исполнение составило 5 021 880,93 руб., или 96,6 % от плановых назначений.

Расходы были направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика г.Ивангорода» для обеспечения деятельности органов местного самоуправления. Расход средств осуществлялся по фактической потребности. Утверждено 777 054,32 руб. Исполнено 718 821,65 руб. Процент исполнения 92,5%;

-были выделены средства из бюджета Кингисеппского муниципального района на ремонт муниципальных квартир, заключены муниципальных контракты от 26.05.2022г. в сумме 2 067 100,00 рублей исполнение составило 2 067 070,80 рублей, и на содержание МКУ «Служба заказчика г.Ивангорода» в сумме 2 143 948,00 рублей, исполнение составило 2 081 688,75 рублей. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, а также на оплату труда с начислениями страховых взносов в соответствии со штатным расписанием и сроками перечисления заработной платы сотрудникам МКУ «Служба заказчика г.Ивангорода». Утверждено 4 211 048,75 руб. Исполнено 4 148 759,55 руб. Процент исполнения 98,5 %;

-по расходам на содержание муниципальной собственности (нежилые помещения) было утверждено 210 301,00 руб., исполнено 154 299,73 руб. Процент исполнения 73,4 %
Оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ.

Средства выделенные из бюджета Кингисеппского муниципального района пошли на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Ивангородское городское поселение». Утверждено 505 200,00руб.,Исполнено 505 200,00 руб.Процент исполнения 100 % .

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на ремонт и содержание общедомового имущества муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах, средства местного бюджета. Утверждено 198 536,87 руб., исполнено 198 536,87 руб.Процент исполнения 100 % .

Средства направлены в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Ивангородское городское поселение». Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Утверждено 678 456,11руб.,Исполнено 622 621,65 руб.Процент исполнения 91,8 %.

Расходы направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» для мероприятий в области коммунального хозяйства (баня). Утверждено 3 457 316,84 руб.,исполнено 3 342 465,79 руб. Процент исполнения 96,7%.

По комплексу процессных мероприятий «Поставка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и земельных ресурсов».Было утверждено 200 000,00 руб. Исполнено 200 000,00 руб. Процент исполнения 100 %

Расходы были направлены на оценку муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной недвижимости. По комплексу процессных мероприятий «Приобретение и содержание коммунальной техники». Утверждено 5 911 773,66 руб. Исполнено 5 910 888,01 руб. Процент исполнения 100%.

Расходы были направлены на :

-оплату лизинговых платежей по муниципальному контракту от 30.09.2021 г. № 0145300020921000027 приобретение в лизинг экскаватора-погрузчика, за счет средств иного межбюджетного трансферта выделены из бюджета Кингисеппского муниципального района. Утверждено 2 795 700,00 руб. Исполнено 2 795 688,00 руб. Процент исполнения 100 %;

-расходы были направлены на оплату по муниципальному контракту от 30.09.2021 г. № 0145300020921000027 приобретение в лизинг экскаватора-погрузчика, в т.ч на оплату кредиторской задолженности за 2021 год. Утверждено 3 111 073,66 руб. Исполнено 3 110 964,00 руб. Процент исполнения 100 %;

-расходы были направлены на техническое обслуживание экскаватора-погрузчика. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Утверждено 5 000,00 руб. Исполнено 4 236,01 руб. Процент исполнения 84,7 %.

По комплексу процессных мероприятий " Постановление на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и земельных ресурсов"-утверждено 1 136 700,00 руб., Исполнено 577 300,00 руб. Процент исполнения 50,8 %:

-были выделены средства выделены из бюджета Кингисеппского муниципального района на паспортизацию дорог. Расход средств осуществлялся по фактической потребности. Утверждено 1 048 200,00руб.,исполнено 488 800,00руб. Процент исполнения 46,6 %;

-были выделены средства на оплату кредиторской задолженности за 2021 год, за поставку на кадастровый учет земельных участков. Утверждено 88 500,00 руб.,Исполнено 88 500,00руб.Процент исполнения 100% .

На обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений были утверждены ассигнования в размере 5 000,00 руб.Исполнено 5 000,00 руб.

Процент исполнения 100 %.Расходы были направлены на оплату за интернет МКУ «Служба заказчика г.Ивангород».